

ELŐTERJESZTÉS

A Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27.-én tartandó ülésére.

Tárgy: TOP és VP pályázatok helyzete

Tisztelt Képviselő-testület!

TOP pályázatokról:

orvosi rendelő (Nagykamarás orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00029 projekt) és **az óvoda** (Óvodai ellátás fejlesztése, a hátrányok leküzdése érdekében Nagykamaráson TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00036 projekt) beruházás tekintetében a műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel a munkálatok állásával kapcsolatban az augusztusi ülést követően is került jegyzőkönyv felvételre. Az orvosi rendelő esetében a műszakiátadás-átvételi eljárás megindításra került és a kötbérigényünket elismerte, várhatóan jövő hétvégére végére érhet a műszaki átadási eljárás. Az óvoda esetében még nem került elindításra a műszaki-átadás átvételi eljárás. Az orvosi eszköz beszerzés módosítása benyújtásra került, hiánypótlásra került sor, a hozzájárulás a módosításhoz még nem érkezett meg, addig nem kerül elindításra a beszerzés. Az óvoda eszközbeszerzésével kapcsolatban, nincs változás. Az óvoda projekt az, ahol a többletforrásigény benyújtásra került, igaz az EPTK rendszerben visszavonásra került, de mégis azt javasolták, hogy várjunk még egy kicsit hátha pozitív elbírálásban részesül, s ezáltal a teljes eszközigény beszerezhető lenne a projekt keretében. Már lehet, hogy az októberi hónapot meg kellene várni és ha elutasításra kerül, úgy kincstár felé történő személyes egyeztetés során is jeleztük, hogy az eszközigényt mértékének csökkentését fogjuk kérni. Az orvosi rendelővel kapcsolatban a Pénzügyminisztérium a szabálytalansági eljárás lezárásáról döntött, a támogatási mérték csökkentésének összegéről részletesen már augusztusi ülésen tájékoztatta a testületet. A jogorvoslati kérelmet július 10.-én adtuk postára, ezidáig nem érkezett döntés a kérelemre. Az országgyűlési képviselő úr közbenjárását is kértük az anyagot megküldtük részére. Folyamatosan érdeklődünk a megyénél a döntésről. Mindkét projekt esetében továbbra is a mérföldkövek módosítása zajlik.

A **piaccal** (Termelői piactér kialakítása Nagykamaráson TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00035 projekt) kapcsolatban nincs újabb fejlemény, a közbeszerzés hamarosan indítható.

Iskola energetikai projekt (Nagykamarás iskolaépületének energetikai felújítása TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00045): A szakmai anyagok, fajlagos költségkimutatások elkészültek, úgy néz ki, hogy az új tervezői költségvetés támogatási összeg csökkentést nem eredményezett. Erre vártunk, ennek ismeretében már indítható a közbeszerzés, a szükséges többletköltség már ismert az új tervezői költségvetés miatt (különbség: 1.887.503,-Ft) .

Szociális alapszolgáltatás projekt Nagykamaráson TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00023), már augusztusban elmondásra került, hogy a tervezői költségvetés jeleztük a kincstár felé, hogy 3.467.100 Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló támogatási összeget. Az eszközbeszerzés áremelkedése nem ismert Az Irányító Hatóság felé a napelem elhagyásával kapcsolatos egyeztetés megtörtént, melyre azt a tájékoztatást adták, hogy a beszerzési eljárás ajánlatainak ismeretében tudják érdemben megvizsgálni a kérdést. Ezért a beszerzési eljárásban két ajánlatot javasolt kérni egyik napelemmel a másik a napelem nélküli ajánlat.

VP-külterületi utas projekttel (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 „Külterületi utak felújítása Nagykamarás településen, traktor és tereprendező beszerzése” című pályázat) kapcsolatban indikatív árajánlat kérés folyamatban van, a tervekkel és a pályázattal lehetnek problémák.

Tájékoztatja a testületet, hogy a LEADER pályázatok egy része már benyújtásra került az elektronikus felületen.

Nagykamarás, 2018. 09.21.


Pelle István
polgármester

